



VERSLAG 105

Vergadering Begeleidings Commissie Uitvoering (BCU) Vijzelgracht
Vergaderdatum 6 juli 2009
Aanwezig *Bewoners/ondernemers:* de dames Corvers, Frijda, Landshoff, Blok en Mooij en de heren Doeswijk, Van Huijstee, Holtkamp, Kesters, De Weerd, Van Zwieten en De Knecht

Voorzitter: de heer Lankhorst

Projectbureau Noord/Zuidlijn: de heren Sommeling (assistent-contractmanager Diepe Stations), Scheffrahn (contractmanager Diepe Stations), Laureij (projectbegeleider Vijzelgracht) en Hardan (alleen bij punt 3) en de dames Wanningen (BLV-coördinator) en Witten (co-projectbegeleider Vijzelgracht)

Politie Amsterdam-Amstelland: de heer Van Dijk.

Notuleerservice Nederland: de heer Kunnen (verslag)

Afgemeld
Contactpersoon Milo Laureij (projectbegeleider Vijzelgracht)
Doorkiesnummer 020 470 4070
E-mail info.noordzuidlijn@ivv.amsterdam.nl

**De volgende BCU vergadering is op
maandag 24 augustus 2009, 17.00 – 18.30 uur,
Locatie: keet tegenover Lijnbaansgracht 310**

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Mevrouw De Haan was vorige keer voor de laatste keer aanwezig, zij is vervangen door de heer Laureij. Hij wordt de komende maanden bijgestaan door mevrouw Witten. Na de zomer gaat hij alleen verder.

De heer Doeswijk deelt mee dat er vandaag een geel object bij hem op de straat is gezet. Hij wil graag weten wat het is. Het is een soort container en het ding staat net naast de bouwput. Volgens mevrouw Wanningen gaat het om spullen voor de werkzaamheden bij Maison Descartes. De voorzitter geeft aan dat er bij punt 4 op deze zaak wordt teruggekomen.

De heer Van Zwieten informeert naar de reden van de afwezigheid van de heer Van Beeten. De voorzitter geeft aan dat Van Beeten met een goede regeling uit kon treden. Vorige keer kondigde hij aan dat het zijn laatste vergadering was. Wanningen vult aan dat hij per september uit dienst gaat, maar dat hij nog een aantal vakantiedagen heeft, die hij nu opmaakt. Bert Lammers zal hem gaan opvolgen.

Naar aanleiding van deze kwestie benadrukt de voorzitter het belang van continuïteit in de bemensing. Als het stadsdeel dat niet goed regelt moet het daarop aangesproken worden.

2. Verslag 15 juni 2009

Tekstueel:

Pagina 1 onderaan, naar aanleiding van punt 2: volgens mevrouw Blok ging het niet om haar pand, het ging om het pand van de achterburen. Men is bij Blommers langs geweest volgens haar. Wanningen beaamt dat.

Naar aanleiding van:

Pagina 2, punt 3: De heer Kesters deelt mee dat hij blij is dat de wethouder van plan is om een afdeling bestuurscontacten in het leven te roepen. Hij vermoedt echter dat het er niet gaat komen in de vorm van vroeger, die hij zelf van dichtbij heeft meegemaakt. De voorzitter geeft aan dat de wethouder slechts met het idee speelt.

Aldus wordt het verslag vastgesteld.

Actiepunten:

- 98-3 Blijft een actiepunt. Men moet het nog steeds melden als er trams te hard rijden.
- 100-1. Blijft een actiepunt (extra controle verzakte panden)
- 103-1 Wordt behandeld onder agendapunt 6.
- 103-2 Wordt behandeld onder agendapunt 6.
- 103-3 Wordt behandeld onder agendapunt 3.
- 104-1 De status rondom de toezegging wat betreft het pand van mevrouw Blok is onbekend. Mevrouw Blok is gebeld over de kwestie. Men heeft problemen met mankracht. In ieder geval wordt de zaak over de vakantie heen getild. Iemand van DMB heeft dat telefonisch meegedeeld. Zij maakt zich zorgen over de verschuiving van haar huis richting bouwput. Het is niet duidelijk wat daar de oorzaak van is en wie dus verantwoordelijk is. Een belangrijke vraag daarbij is om hoeveel millimeter of centimeter het gaat.

De heer Van Huijstee geeft aan dat het gaat om iemand van het Expertisebureau waarmee het Schadebureau samenwerkt, het gaat om de heer Steenvoorden. Hij heeft het momenteel te druk om langs te komen.

De voorzitter verzoekt de leden van het projectbureau om achter de kwestie aan te gaan.

In antwoord daarop geeft de heer Scheffrahn aan dat er een volledig rapport komt met daarin alle deformaties. Als het gereed is zal hij het inbrengen.

Mevrouw Blok geeft aan dat het niet duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de zaak. DMB kan haar er niet meer over vertellen.

Scheffrahn meldt dat het projectbureau aangesproken kan worden op zulke zaken. Vervolgens wordt gekeken waardoor de deformaties worden veroorzaakt. Op het Rokin is al een volledig rapport van de deformaties van de panden, voor de Vijzelgracht is dit rapport nog in de maak. Er wordt gekeken naar de horizontale en verticale verplaatsingen van de panden. Het projectbureau is verantwoordelijk voor de analyse van de metingen.

Van Huijstee meldt dat hij in een zijstraat woont. Zijn zijmuren zijn dragende muren. Hij is daarom meer geïnteresseerd in het horizontale effect dan in het verticale effect.

Blok geeft aan dat DMB metingen wil laten doen die zij zelf ook kan bekijken; de meetgegevens van het monitoren ziet men pas op langere termijn. Bij de door DMB voorgestelde meting gaat het om iets in de schuur dat aangeeft of de zaak verschuift.

Kesters geeft aan dat op de Eerste Weteringdwarsstraat 68a een meetlatje dat op drie meter hoogte zat, ineens op straat lag. Dat lijkt hem vreemd. Het is teruggeplaatst. Het lijkt erop dat er werking is. Mevrouw Blok geeft aan dat dat haar punt is: Er is van beide kanten een beweging richting bouwput.

Scheffrahn zorgt ervoor dat er een integrale tussenstand komt van alle zaken, voordat er gegraven gaat worden. Hij weet nog niet wanneer het rapport er is. Het rapport over de verticale deformatie bij het Rokin is al gereed, het is nu wachten op het gedeelte over de horizontale deformaties.

- 104-2 Afgehandeld; de metalen plaat is vastgeschroefd.
- 104-3 De metingen van de luchtkwaliteit komen aan de orde onder agendapunt 5.
- 104-4 Van Huijstee meldt dat het pleintje zonder naam opgeruimd is. Het is echter niet erg netjes gebeurd.
- 104-5 Niemand kent de status van het punt; het is niet bekend of het verkeersbord is weggehaald.
- 104-6 De heer Sommeling meldt dat de vergunning voor het platform in de Singelgracht loopt tot 31 december 2012. Van Huijstee vraagt hoe lang van tevoren de vergunning voor verlenging aangevraagd moet worden. Sommeling antwoordt dat in de regel een half jaar van tevoren zal moeten gebeuren. Doeswijk vraagt of het platform nog gebruikt wordt. Wanningen geeft aan dat het

als alternatieve parkeerplaats wordt gebruikt ter compensatie van de parkeerplaatsen die tijdelijk zijn weggehaald voor de werkzaamheden in de zijstraatjes van de Ferdinand Bolstraat.

De voorzitter stelt voor om agendapunten 3 en 4 in omgekeerde volgorde te behandelen. Dit in verband met de toelichting van Hardam. De vergadering stemt hierin toe.

3. Werkzaamheden Vijzelgracht en omgeving

De voorzitter heet de heer Hardam van het projectbureau welkom. Hij is toezichthouder bij de werkzaamheden en vervangt vanavond dhr. Stol.

Van Zwieten vraagt naar de maatregelen bij Maison Descartes.

De heer Hardam meldt dat er boorinstallaties worden geplaatst vanaf het maaiveld, bij Maison Descartes ter hoogte van de hoek met de Eerste Weteringdwarsstraat. In antwoord op een vraag van de heer Kesters meldt Hardam dat het gaat om een korte actie van een paar weken.

De voorzitter meldt dat eerder is aangegeven dat er vanaf 17 juli materiaal wordt aangevoerd. Daarna wordt een maand lang geïnjecteerd. Half augustus zouden de werkzaamheden afgerond moeten zijn.

Hardam meldt dat de gele container op het middenpleintje bij de kruising met de Prinsengracht van de uitvoerder is.

Kesters dringt aan op een goede informatievoorziening richting de bewoners. De straat wordt namelijk minder toegankelijk, dat moet men van tevoren weten.

Volgens Wanningen blijft er voor voetgangers 2 meter breedte over. De fietsers worden langs de trambaan gestuurd, daar ligt het oude fietspad nog.

Scheffrahn licht toe dat het gaat om een normale boorstelling. Hij gaat uit van werken tijdens normale werktijden, dus van 7.00 uur tot 18.00 uur. Na enkele telefoongesprekken heeft hij meer informatie. Scheffrahn geeft aan dat bij het grouten een boorstelling gebruikt gaat worden. Deze wordt aangesloten op een dieselmotor. Er is bouwstroom nodig voor de mixer. De doorlooptijd is maximaal zes weken. De precieze duur is afhankelijk van de wijze waarop de werkzaamheden verlopen. Buiten de stelling zijn er geen andere lawaaiproducerende objecten. Het geluid is te vergelijken dat van een vrachtwagen. Hoeveel injecties er nodig zijn weet men van tevoren niet. Er komen wel auto's om de zaak te bevoorraden.

In antwoord op de vraag van Van Zwieten over de communicatie meldt de voorzitter dat de bewoners die in de directe omgeving wonen per brief geïnformeerd moeten worden.

Laureij geeft aan dat er werkzaamheden bij Waternet zijn. Er zijn scheuren ontdekt in de rioolbuis. Daar wordt een kous aangebracht. De werkzaamheden duren van 17 tot 29 augustus. De zinker zit tegenover het gebouw van de AFM, bij de brug. Het fiets- en voetpad zullen gestremd zijn tijdens de werkzaamheden.

Sommeling meldt dat dit werk juist nu wordt uitgevoerd, omdat de verkeersdrukke groter wordt na de zomer. De fietsers kunnen dan weer over de ventweg.

Doeswijk vraagt of de werkzaamheden tegelijk met de werkzaamheden bij Maison Descartes kunnen plaatsvinden. Dat zorgt wellicht voor de minste overlast.

De voorzitter geeft aan dat het belangrijk is dat de werkzaamheden voor 1 september plaatsvinden. Hij snapt dat het lastig is om alles tegelijkertijd te doen, omdat iedereen een eigen schema heeft. Volgens hem moet echter niemand schromen om zaken op te schalen als er moeilijkheden zijn. Zo nodig tot aan de wethouder toe. Er zijn mooie rapporten van Veerman, die moeten waargemaakt worden.

4. Stand van zaken voorbereiding vries- en herstelwerkzaamheden diepwanden

Sommeling geeft aan dat hij vorige keer het ballenschema heeft toegelicht. Hij heeft aangegeven dat het afhankelijk was van wat de gemeenteraad ging besluiten. De raad heeft in principe de aanbevelingen van Veerman overgenomen. Men kan dus doorgaan met het ontgraven. In ieder geval zullen de vrieslansen geboord worden.

De Weerd meldt dat het niet helemaal zo gegaan is. Voordat wordt besloten om door te gaan, moet de zaak nogmaals aan de raad worden voorgelegd. Volgens hem heeft de raad zich de vrijheid verleend om in september alsnog 'nee' te zeggen. Het enige waar toestemming voor is gegeven, is het ontgraven van 5000 kuub op het Rokin.

Kersten meldt dat er in een brief die hij kreeg stond, dat de ontgraving ook bij de Vijzelgracht mocht doorgaan.

Sommeling stelt dat de boel misschien niet handig is opgeschreven in de brief.

Volgens Van Zwieten zou de communicatie beter moeten.

De Weerd stelt dat de werkzaamheden die Sommeling schetste door kunnen gaan. De raad heeft echter kanttekeningen geplaatst en wil de zaak in september weer bespreken.

Sommeling gaat er even vanuit dat de werkzaamheden door zullen gaan. Hij is bezig met voorbereidingen. Half juli begint men met het boren van vrieslansen aan de binnenzijde. Half september wordt de vriesinstallatie geplaatst. Tijdens de vorige bijeenkomst in gebouw De Bazel is daar een en ander over verteld. Er is na een workshop besloten dat de installatie het beste vlakbij Maison Descartes geplaatst kan worden.

Scheffrahn vult aan dat in de workshop drie varianten bekeken zijn. De onderdakse optie is toen afgefallen, omdat dan stuivertje gewisseld moest worden met de ventilatoren uit de verdeelhal. Die maken meer geluid dan de vriesinstallatie. De vraag die mevrouw Landshoff tijdens de informatiebijeenkomst stelde was of de ventilatoren ook 's nachts aan moeten staan, als er geen mensen beneden zijn. De geluidsoverlast zou dan overdag groter zijn, maar 's avonds en 's nachts wellicht veel kleiner. Scheffrahn laat daarom de onderdakse optie alsnog onderzoeken door de aannemer. Hij weet niet wanneer hij daar meer informatie over krijgt. Als hij meer weet, roept hij de mensen van de eerste workshop en andere geïnteresseerden weer bij elkaar om een keuze te maken. Hij biedt zijn excuses aan hen aan, omdat de eerste bijeenkomst nu achteraf gezien is gehouden met onvolledige informatie.

Geld speelt bij de keuze geen grote rol volgens Scheffrahn; binnen redelijke grenzen kan voor een duurdere optie worden gekozen. Wellicht kan de bijeenkomst al volgende week plaatsvinden. Dat is echter allerminst zeker. Doeswijk merkt op dat de onderdakse variant ook zorgt voor minder installaties in het zicht.

Volgens de voorzitter is het mooi dat de bewoners hier invloed hebben gehad. Bewoners krijgen geen verantwoordelijkheid, maar moeten wel steeds gekend worden; men kan zich er niet achter verschuilen dat de bewoners het met iets eens zijn geweest. Scheffrahn beaamt dat. Er spelen volgens hem daarbij ook zaken waar bewoners geen zicht op hebben.

Sommeling geeft in antwoord op een vraag van Kesters aan, dat op twee locaties naast de voegen ook de panelen mogelijk niet deugen. Samen met de TU Delft wordt bekeken of dat klopt. Het gaat daarbij om een lokaal probleem, dat lokaal opgelost wordt. Sommeling weet niet precies welke panelen het zijn, hij zal dat uitzoeken.

5. Luchtkwaliteit metingen vervolg

Men stelt het op prijs dat de metingen doorgaan, zeker als de afsluiting van de Utrechtsestraat straks een feit is, dan komt er namelijk veel meer verkeer.

Scheffrahn wil een integrale analyse maken van wat er gemeten gaat worden, de komende periode. Hij heeft inmiddels een gesprek gehad met de GGD. Hij heeft voorgesteld om na de bouwvak een soort 'miniconferentie' te organiseren, samen met ongeveer vier mensen uit deze BCU; een medisch deskundige en een milieukundige van de GGD en een Arbomedewerker van de aannemer. Daarbij wil hij zaken inpluggen vanuit ervaringen van de meetkundige van de GGD. Hij wil gezamenlijk bekijken wat zinvol is en wat niet. Sommige stoffen worden reeds door de hele stad gemeten, maar als er tussen de metingen in een drukke straat en de metingen in een park al geen verschil zit, dan heeft het ook geen zin om dergelijke metingen hier uit te voeren.

Blok meent dat er afgesproken was, dat er eerst een nulmeting plaats zou vinden. Scheffrahn geeft aan dat hij wel moet weten wát hij gaat meten. Van Huijstee beaamt dat, er moet goed afgesproken worden wat er gemeten gaat worden, anders ontstaat er achteraf discussie.

De voorzitter stelt dat de bijeenkomst zo snel mogelijk plaats moet vinden. Van Huijstee beaamt dat; nu het werk stil ligt kan er een goede nulmeting worden uitgevoerd.

6. Veiligheid en leefbaarheid

Wanningen is met Van Dijk en Van Beeten op een van diens laatste werkdagen op pad geweest. Men heeft gekeken naar de veiligheid, de sociale veiligheid, de sociale controle, de verkeersveiligheid, de verlichting en naar 'schoon heel veilig'. Ze is bezig met het schrijven van een notitie over haar bevindingen.

Van Dijk geeft aan dat het aantal inbraken in de buurt de afgelopen tijd behoorlijk is toegenomen, ook in een aantal aanliggende straten. De Weteringbuurt is onderdeel van een gebied waarin surveillance per fiets en motor plaatsvindt. Het aantal surveillances is niet afgenomen, eerder toegenomen. In april is er een flipperactie geweest, om de inbraakbeveiliging van woningen te testen. Daarbij probeert de politie om met hard plastic kaart de deur binnen te komen. Overal waar dat lukt wordt een brief achtergelaten. Vorig jaar is er een volledige folderactie over anti-inbraakmaatregelen geweest in de hele Weteringbuurt. Op dit moment constateert men een piek aan woninginbraken binnen de Weteringbuurt. Opmerkelijk daarbij is dat 70% van de inbraken overdag wordt gepleegd. Kesters vraagt of bij alle inbraken geflipperd is. Van Dijk antwoordt ontkennend. Kesters vraagt of er door dieven wordt geobserveerd. Van Dijk geeft aan dat ook de politie niet kan zien wie wel of niet een inbreker is. Als er een vermoeden is, dan worden er namen genoteerd. Bij een schouw viel het op dat iedereen 's avonds met open gordijnen zit. De huizen zijn dan een etalage voor inbrekers. Bewoners moeten ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen.

De voorzitter stelt voor dat er in de infobrief nog eens wordt gewaarschuwd voor woninginbraken.

Blok geeft aan dat de buurt heel snel achteruit is gegaan sinds de verzakkingen. Ook op het gebied van graffiti. Ze woont er 22 jaar, en het aantal inbraken is nog nooit zo hoog geweest.

Van Dijk geeft aan dat die bewering niet klopt. In januari 2006 was er ook een piek aan woninginbraken. Op dat moment was de hele bouwput nog aan een andere zijde. Het zijn golfbewegingen.

Wanningen gaat kijken wat er op het gebied van preventie gedaan kan worden. Cameratoezicht ligt politiek moeilijk. Volgens Doeswijk hangt er op de hoek van de Prinsengracht een camera van Max Bögl. Misschien kan er nog een camera komen?

Van Huijstee stelt dat men ook via de achterkant inbreekt, zeker sinds er panden leegstaan. Hij heeft schade van een inbraakpoging. Zijn strip was echter goed en hij heeft pinsloten.

De beveiliging van Max Bögl zou wellicht ook vaker kunnen surveilleren door de buurt. Wanningen neemt dit mee in haar voorstel.

Wanningen meldt dat de fietsers momenteel nog langs de trambaan rijden. Op de ventweg is dus 's avonds en 's nachts weinig verkeer. Per 1 september worden de fietsers weer over de ventweg geleid. Hierbij zullen verkeersbegeleiders worden ingezet.

In november 2008 heeft een lichtschiouw plaatsgevonden. Naar aanleiding daarvan is er een extra lantaarnpaal gekomen en zijn er lampen vervangen door exemplaren met een hogere lichtintensiteit. Daarnaast ligt er de wens voor het aanlichten van het kunstwerk van Doeswijk. Wanningen komt met een voorstel.

Op het gebied van 'schoon heel veilig' heeft Wanningen weinig ontdekt. Ze zal apart naar het rommelige pleintje gaan kijken. Opmerkingen zijn altijd welkom. Alle panden die van de gemeente zijn worden graffitivrij gemaakt. Ze hoopt dat alle panden in de buurt binnenkort door het stadsdeel helemaal vrij van graffiti worden gemaakt. Van Dijk geeft aan dat pandeigenaren een abonnement af kunnen sluiten om steeds als er iets gebeurt, de boel schoon te laten maken.

Volgens Blok is de hoeveelheid graffiti groter geworden sinds er huizen leegstaan. Mevrouw Frijda geeft aan dat de overlast vaak verdwijnt als er een aantal keer achter elkaar meteen schoongemaakt wordt.

Wanningen is ook langs de oversteek gelopen. De hekken zijn inmiddels afgeschuind waar dat mogelijk is, er staat wel een paal die niet weggehaald of verplaatst kan worden.

Kesters heeft voor de deur een *greenwheels* parkeerplaats. De sleutelpaaltjes zijn voor de plek gezet, dus men kan er niet achteruit inparkeren. Als de paaltjes 2,5 m opschuiven dan is het probleem opgelost, dan kan er achteruit ingestoken worden.

Er wordt geconstateerd dat de heer Scheffer soms langskomt en zaken regelt of belooft. Op zich is dat niet erg, maar er moet geen situatie ontstaan waarbij sommige buurtbewoners zomaar af en toe 'cadeautjes' krijgen, en andere niet. Wanningen en Laureij bespreken de zaak met Scheffer.

De Weerd geeft aan dat snelheidshandhaving op de Vijzelgracht een aandachtspunt blijft. Van Dijk beaamt dat. Hij stelt echter dat het niet mogelijk is om daar snelheidscontroles uit te voeren, omdat de afstanden daar wettelijk gezien te kort voor zijn. Eventueel kan er een roodlichtcamera bij de voetgangersoversteekplaats komen.

Volgens de voorzitter is het punt helder en urgent. Het wordt geagendeerd voor de volgende vergadering.

7. Rondvraag

Van Dijk meldt dat twee aanwezigen te maken hebben gehad met een poging tot inbraak. Hij geeft aan dat het van belang is dat ook daarvan aangifte wordt gedaan. Het aantal aangiftes speelt mee bij het inzetten van surveillances.

Doeswijk is bezig geweest met een plan voor het aanlichten van zijn foto's. Men wilde er bouwlampen opzetten, schilderijlampjes geven echter een mooier effect.

De heer De Knecht informeert naar de betekenis van de werkzaamheden van Waternet. Wanningen geeft aan dat dit nog niet precies bekend is. Afgelopen donderdag is het plan vastgelegd, ze kent de details nog niet. Sommeling stelt dat de werkzaamheden vooral van binnenuit uitgevoerd gaan worden. Er komt een bewonersbrief over.

De Weerd meldt dat er twee commissievergaderingen en een uitgebreide raadsvergadering zijn geweest over het rapport Veerman. Tijdens de volgende vergadering van de BCU wil hij nagaan wat men heeft overgehouden aan het rapport. Wat moet er allemaal, wat is er toegezegd? Hoe moet de rapportage van het najaar hier besproken worden? Het gaat grotendeels om verdere ondersteuning van bewoners en ondernemers.

De voorzitter geeft aan dat op 24 augustus de eerstvolgende vergadering van de BCU plaatsvindt. Het college heeft het rapport grotendeels overgenomen. Ook uit de raad kwamen toezeggingen. Hoe gaat de gemeente met de bewoners om? Komt de afdeling bestuurscontacten wel of niet terug? Wat zijn op praktisch niveau de consequenties van Veerman? Hij wil dat de wethouder zich er ook aan committeert.

Volgens De Weerd heeft de wethouder melding gemaakt van een raamwerk dat er is, dat wil De Weerd hier graag bespreken.

Scheffrahn wil het voortouw nemen in het kijken naar de praktische uitwerkingen van Veerman. Hij heeft daar echter wel tijd voor nodig. Het is de vraag wat de aanbevelingen operationeel betekenen. De Weerd en Scheffrahn nemen hierover contact met elkaar op. Een conceptstuk zou volgens de voorzitter fijn zijn, zodat de BCU nog zaken kan veranderen in voorlopige plannen. Scheffrahn wil als contractmanager wel graag alleen afspraken maken die hij kan nakomen. Hij geeft aan gebonden te zijn aan afspraken die op een hoger niveau worden gemaakt.

Blok heeft een praktische vraag over panden op de hoek van de Derde Weteringdwarsstraat. Die zijn nu van de Noord/Zuidlijn. Het hoekpand is antikraak bewoond, het pand ernaast staat leeg. Wat gaat er mee gebeuren. En wat gaat er met de winkel van Rodriguez gebeuren? Ze hoopt dat ze bewoond kunnen gaan worden, om de leefbaarheid van de buurt te vergroten. Scheffrahn zal uitzoeken wat de stand van zaken is en wat er mogelijk is.

Sommeling meldt dat men op dit moment bezig is met een aanvraag voor werktijdenonthefing. Tijdens de werkzaamheden rondom de vrieslansen wordt er vier dagen per week, twaalf uur per dag gewerkt. Voor de periode daarna wordt een vergunning aangevraagd om tot 's avonds 22.00 uur door te mogen werken. In principe wordt er van 7.00 tot 19.00 uur gewerkt, maar voor de veiligheid en kwaliteit van het werk kan het nodig zijn om 's avonds incidenteel langer door te gaan.

Doeswijk geeft aan dat men dat niet wil. Men heeft eerder een rechtszaak aangespannen in een soortgelijk geval.

Scheffrahn meldt dat men ernaar streeft om vijf dagen in de week van 7.00 tot 19.00 uur te werken, en niet in het weekend. Het is vanuit de contractleiding de intentie om dat te doen. Het is echter lastig om harde afspraken te maken. Soms kunnen er dingen gebeuren die het noodzakelijk maken om buiten deze tijden door te gaan. Er kan dan niks gedaan worden. Bij de stort voor de kopwand moest men tot kwart over acht doorgaan. Als er geen werktijdenonthefing is, is men in overtreding en dergelijke overtredingen begaat Scheffrahn niet graag. Het is echter ieders goed recht om bezwaar aan te tekenen.

Doeswijk geeft aan dat er al een keer een kort geding is gevoerd; dat kost tijd, energie en geld. Het is destijds verloren omdat men tegen een enorme macht moest vechten. Men had drie zeer goede advocaten tegen zich. Als er een werktijdenonthefing komt, dan zal de aannemer er volgens hem gebruik van maken om elke avond te werken. Dat moet niet gebeuren.

De voorzitter geeft aan dat hij punten van deze aard voortaan als agendapunt wil bespreken.

Scheffrahn geeft aan dat hij naar eer en geweten een project uitvoert. Soms wordt de balans van geld en overlast opgemaakt, die valt niet altijd uit in het voordeel van de bewoners. Ultiem gaat hij niet over dit soort zaken. Soms kan hij eraan gehouden worden om mee te gaan in zaken waar hij liever niet in meegaat. Hij kan niet beloven dat hij de bewoners in de toekomst nooit meer onaangenaam zal verrassen.

Als een aannemer na 19.00 uur 's avonds wil werken, moet deze aannemer toestemming van het projectbureau krijgen. Of toestemming altijd wordt aangevraagd is een tweede. Doet een aannemer dat echter niet, dan kan hij op de vingers getikt worden. In het contract staat dat er van 7.00 tot 19.00 uur gewerkt mag worden. Scheffrahn geeft aan dat iedereen overtredingen meteen door moet geven. Dan kan hij direct contact opnemen met de aannemer.

Doeswijk geeft aan dat hij respect heeft voor de manier waarop Scheffrahn werkt, maar dat hij niet blij is met deze mededeling. Scheffrahn begrijpt en waardeert de opmerking van Doeswijk.

Van Zwieten geeft aan dat eerder gezegd is dat men geen controle had over aannemers die te vroeg begonnen. Onderaannemers maakt het niets uit wat de regels zijn. Voor negen uur is er toch geen controle.

Scheffrahn geeft nogmaals aan dat hij direct contact opneemt met aannemers en onderaannemers als men zich niet aan de werktijden houdt.

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

98-3	Melden GVB overschrijding 30 km p/u door trambestuurders. <i>(Blijft constant een actiepunt)</i>	Opvolger Van Beeten
100-1	Melding aan de heer Van Dijk t.a.v. noodzaak tot extra controle in de buurt van verzakte panden i.v.m. onveilig gevoel bij omwonenden. <i>(Blijft constant een actiepunt)</i>	Opvolger Van Beeten en Laureij
104-1	Nagaan of de toezegging omtrent het pand van mevrouw Blok is nagekomen.	Laureij
104-5	Bord met doodlopende straat voor voetgangers bij Eerste Weteringdwarsstraat weghalen.	Van Beeten
105-1	Brief naar directe omwonenden over overlast door het <i>grouten</i> .	Laureij
105-2	Uitzoeken welke panelen niet deugen.	Sommeling
105-3	'Miniconferentie Luchtkwaliteit' organiseren.	Scheffrahn
105-4	Afvaardiging voor 'miniconferentie Luchtkwaliteit' leveren.	Bewoners en winkeliers
105-5	Voorstel extra surveillance Max Bögl.	Wanningen
105-6	Voorstel voor aanlichten kunstwerk van Doeswijk.	Wanningen
105-7	Met Scheffer in gesprek gaan over een consequente en helder manier van toezeggingen doen aan bewoners.	Laureij en Wanningen
105-8	Mogelijkheden voor snelheidshandhaving of preventieve maatregelen bekijken. Dit punt agenderen voor de volgende vergadering.	Wanningen en Van Dijk
105-9	Praktische uitwerking van de aanbevelingen van de commissie Veerman uitwerken.	De Weerd en Scheffrahn
105-10	Uitzoeken wat er met de panden op de hoek van de Derde Weteringdwarsstraat gaat gebeuren. Ze zijn van de Noord/Zuidlijn. Kunnen ze bewoond gaan worden?	Scheffrahn

VEEL GEBRUIKTE AFKORTINGEN

BBB	BergBezinkBassin: een ondergrondse bak waar een teveel aan rioolwater tijdelijk wordt opgevangen
BCU	BegeleidingsCommissie Uitvoering
BLVC	Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid, Communicatie
BOG	Boor Ontvangst Gereed
BWT	Bouw- en Woning Toezicht
CVC	Centrale Verkeers Commissie. Adviseert stadsbestuur over langdurige en definitieve profielen op het hoofdnet auto en rail.
DIVV	Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer
DMB	Dienst Milieu- en Bouwtoezicht
EKB	Externe Kwaliteits Borging
GVB	Gemeente Vervoer Bedrijf
(H)DT	(Hoofd) Dagelijks Toezicht
KBG	Klankbordgroep voor herinrichting Vijzelgracht
LBG	Lijnbaansgracht
NAP	Nieuw Amsterdams Peil
NZL	Noord/Zuidlijn
PBNZL	Projectbureau Noord/Zuidlijn
TBM	Tunnelboormachine
TM	Tijdelijke Maatregelen
VZG	Vijzelgracht
Wévé	Wetering Verbetering
WWU	Werkgroep Werk in Uitvoering. Deze werkgroep beoordeelt werken op, aan en in de openbare ruimte, om de (gevoelsmatige) overlast voor het verkeer binnen aanvaardbare grenzen te houden.