



vergadering	:	BegeleidingsCommissie Uitvoering Vijzelgracht
afdeling	:	Noord/Zuidlijn - Secretariaat
datum en tijd	:	21-10-2002, 17.00-18.00
aanwezig	:	zie presentielijst
afwezig	:	
kopie aan	:	

1. OPENING EN MEDEDELINGEN

Ellen Jonathans, coördinator projectbegeleiding en voorzitter, opent de vergadering en heet allen welkom.

1.1 Mededelingen

Geen

2. VORIG VERSLAG 06

- Dhr. Harm sr. stelt nog altijd vraagtekens bij de geplaatste verkeersborden. Volgens dhr. H. van Beeten staan de juiste borden op de juiste plaatsen.
- In het vorig verslag stelt dhr. A. van Zwieten een vraag over metingen naar verkeerstrillingen, hierop kan worden gemeld dat de monitoring aan staat. Het gaat om onder- en bovengrondse monitoring.
- Er zijn nog steeds problemen met een aantal straatlantaarns. Er zal de komende week geschouwd worden en in de volgende BCU wordt hierop teruggekomen door dhr. H. van Beeten.

3. STAND VAN ZAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN

3.1 Afgelopen twee weken

- Dhr. B. Vroon licht met behulp van tekeningen de werkzaamheden van de afgelopen twee weken toe.
- Helaas is het nachtwerk van de afgelopen dagen iets uitgelopen vanwege de vele regen. Er zullen nog vier nachten nodig zijn om al het achterstallig werk af te kunnen ronden.
- Verder zijn alle geplande werkzaamheden, om de stap richting fase 2 te maken, uitgevoerd.
- Mw. M. Blok vraagt of nachtwerk op lange termijn kan worden aangegeven zodat bewoners evt. hun maatregelen kunnen treffen tegen de geluidsoverlast. Er wordt meer duidelijkheid gevraagd, maatregelen treffen kost ook tijd.
- Er wordt gevraagd waarom het nachtwerk toch gewoon doorgaat, terwijl daar afspraken over zijn gemaakt. Dhr. B. Vroon heeft reeds verklaard dat dat te wijten is aan het slechte weer. Toch wensen de aanwezigen meer communicatie en dat afspraken worden nagekomen. D.w.z. nachtwerk volgens afspraak en niet daarbuiten.
- Op initiatief van dhr. A. Wassenberg komt van de aanwezigen het voorstel de vier nachten nachtwerk te accepteren, mits het goed wordt geregeld en het daarna ook afgelopen is.
- Dit voorstel wordt aangenomen maar met uitzondering van calamiteiten en weersomstandigheden, die zijn immers niet te plannen. Eventuele calamiteiten zullen in een volgende BCU worden verklaard.
- Ook wordt afgesproken dat indien calamiteiten voor 17.00 uur bekend zijn, deze worden vermeld op de internetsite www.noordzuidlijn.amsterdam.nl

- Mw. E. Jonathans stelt voor om in overleg met het GVB het nachtwerk van het GVB in kaart te brengen.
- Tramhalte Prinsengracht is i.v.m. de bouw van het station Vijzelgracht opgeheven. Dhr. H. van Beeten voegt hieraan toe dat er wel gekeken is naar een halte ter hoogte van Albert Heijn, maar dat dat verkeerstechnisch te gevaarlijk is. Dit vormt een probleem voor o.a. mensen die slecht ter been zijn. Dhr. H. van Beeten zal kijken of er verkeerslichten bij de halte Keizersgracht geplaatst kunnen worden.
- Onduidelijkheden voor weggebruikers veroorzaken problemen en agressie, volgens dhr. H. van Beeten is dit vooral een mentaliteitskwestie van de weggebruiker zelf, de verkeersborden en belijningen zijn juist geplaatst. Op verzoek zal de fietsroute rond het circuit geschouwd worden.
- De uitstekende kabels op de brug Lijnbaansgracht maken de stoep gevaarlijk smal. Dit is door de aannemer al zo goed mogelijk opgelost door de kabels samen te binden en alle kabels van mantelbuizen te voorzien zodat zij niet gevaarlijk zijn. Eind fase 2 zullen deze kabels worden verwijderd, dan is het probleem verholpen.

3.2 Komende twee weken

- Dhr. B. Vroom licht, opnieuw met behulp van tekeningen, het werk van de komende twee weken toe.
- Vanaf 22 oktober 2002 zal het verkeer vanaf het Frederiksplein richting Weteringcircuit worden omgeleid. Tramverkeer blijft wel gehandhaafd. Al het verkeer vanaf het Weteringcircuit richting Vijzelstraat zal voorlopig over de voormalige trambaan stad-in worden geleid.
- Laden en lossen aan de Vijzelgracht zal mogelijk worden gemaakt op speciale laad- en loshavens. Via bruggen met leuninggen zullen de winkels bereikbaar zijn.
- Er worden 3 doorsteekplaatsen gecreëerd gedurende fase 2.
- Ook wordt begonnen aan een aantal voorbereidende werkzaamheden voor fase 3. Met name het slaan van de damwand Vijzelgracht/Lijnbaansgracht. Dit zal gedurende 3 à 4 dagen veel geluidsoverlast veroorzaken, maar alleen overdag en niet continue. Tevens zal worden begonnen met het verleggen van kabels, leidingen en riolering. Dit zal totaal zo'n 15 weken in beslag gaan nemen.
- In de F. Simonszstraat zal een persinrichting worden geplaatst, deze zal gedurende de periode dat hij in gebruik is geen geluidsoverlast veroorzaken.

4. RONDVRAAG

Vraag dhr. W. Vroom:

Kan er een oplossing komen voor het snelheidsprobleem op de ventweg Vijzelgracht? Auto's rijden er nu veel te hard.

Antwoord Mw. M. de Boer/

Wij gaan kijken naar evt. snelheidsremmende maatregelen. In de volgende BCU zal e.e.a. besproken worden.

Dhr. H. van Beeten:

De verkeersregelaars op het Weteringcircuit doen naar haar mening hun werk niet goed.

Klacht Mw. M. Blok

Hierover verschillen de aanwezigen sterk van mening.

Dhr. H. van Beeten:

Volgens hem doen ze waar ze voor zijn ingehuurd en zijn er nog geen klachten, behalve deze.

Opmerking dhr. H. van Beeten: Er was een algemene klacht over stankoverlast, dhr. H. van Beeten heeft contact gehad met DWR. Zij gaan dit oplossen door het plaatsen van nieuwe rioolafsluiters.

5. VOLGENDE VERGADERING

De volgende vergadering zal plaatsvinden op **4 november 2002** om 17.00 in de keet aan de Lijnbaansgracht.

6. SLUITING

Mevrouw E. Jonathans bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit om 18.30 uur de vergadering.

PRESENTIELIJST

Bewoners/Belanghebbenden

Mevrouw M. Derksen

Mevrouw A. Peperkoorn

Mevrouw B. Lendt

Mevrouw A. Dorsman

Mevrouw E. v/d Voort

Mevrouw M. v/d May

Mevrouw S.A. Janssen

Mevrouw P. van Hulsen

Mevrouw M. Blok

De heer W. Vroom

ABN AMRO

Autobedrijf Wassenberg

WéVé

Jos Harm

Politie

mevrouw A. Bruin

de heer Wassenberg

de heren B. Roos en A. van Zwieten

de heren J. Harm sr. en jr.

mevrouw M. de Boer

Aannemer Seignette

De heer M. de Bruijn

Stadsdeel Amsterdam Centrum

De heer H. van Beeten

Adviesbureau Noord/Zuidlijn v.o.f.

De heer B. Vroom

Projectbureau Noord/Zuidlijn

Mevrouw E. Jonathans

Mevrouw P. Groot

Mevrouw S. de Klerk (notulen)