

vergadering	: BegeleidingsCommissie Uitvoering
afdeling	: Noord/Zuidlijn - Secretariaat
datum en tijd	: 4 augustus 2003, 17.00-18.00 uur
aanwezig	: zie presentielijst
afwezig	: dhr. H. van Beeten
kopie aan	:

1. OPENING

Mevrouw Claudia Metz, projectbegeleider Noord/Zuidlijn en voorzitter, opent de vergadering en heet allen welkom.

1.1 Mededelingen

- Dhr. Ron Schreuders vervangt dhr. Han van Beeten die wegens vakantie afwezig is.
- Dhr. Rein Uivel woont deze BCU bij, hij is een nieuwe collega en stelt zichzelf voor.
- Voor de dam in de Lijnbaansgracht is een oplossing gezocht. Dit is niet de mooiste oplossing, maar wel effectief. Alle betrokken aanwezigen zijn content met de oplossing. Mw. Metz laat een tekening met alternatieven rondgaan voor reactie. Gevraagd wordt of men, indien daar behoefte aan is, wil nadenken over een haalbaar, afdoende en veilig alternatief en deze de volgende BCU wil melden.

2. VORIG VERSLAG

Geen opmerkingen

3. STAND VAN ZAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN DE AFGELOPEN 4 WEKEN

Dhr. Jan Brands licht de werkzaamheden van afgelopen 4 weken toe.

- De oude kademuren zijn verwijderd, dit is soms gepaard gegaan met wat geweld en heeft zodoende voor nogal wat trillingen en geluidsoverlast gezorgd. Deze werkzaamheden zijn afgerond.

3.1 Stand van zaken van de komende weken

Dhr. Jan Brands licht de werkzaamheden voor de komende weken toe.

- Komende week start men met het verwijderen van zo'n 2000 houten palen uit de grond.
- Buiten deze palen dienen er ook nog twee oude riolen te worden verwijderd. Hiertoe moet een damwand worden gemaakt. Deze zal voor een klein deel worden getrild en voor het grootste deel worden gedrukt. Het drukken gaat langzamer, maar veroorzaakt veel minder overlast.
- Zoals de planning nu is start men in week 44 met het maken van de diepwanden. Er komen dan 3 stuks 120 ton zware kranen op het bouwterrein te staan.
Hierover volgt een aparte voorlichtingsbijeenkomst en zal volop worden gecommuniceerd.

Dhr. Monasso vraagt of het intrillen van de damwanden geen uitgelezen moment is voor een trillingsmeting?

Dhr. Brands antwoordt dat de aannemer tijdens de trilwerkzaamheden altijd trillingsmetingen verricht, maar dat er soms ook trillingen zijn die niet van te voren voorspelbaar zijn en daarom ook niet worden gemeten.

Tevens wil dhr. Monasso weten of er tijdens de werkzaamheden nog interessante vondsten zijn gedaan?

Dhr. Brands meldt dat er slechts wat aardewerk scherven en oude pijpenkoppen zijn gevonden. De stadsarcheoloog is sowieso niet erg geïnteresseerd in de Vijzelgracht.

4. RONDVRAAG

Mw. Mulder vraagt of de "punt" in de blauwe afzetting niet anders geplaatst kan worden, zodat het iets overzichtelijker wordt?

Dhr. Burger antwoordt dat de hekken precies volgens tekening zijn geplaatst. Ook moeten er op kort termijn werkzaamheden op die plaats worden uitgevoerd.

Dhr. Brands geeft aan dat er toch naar gekeken zal worden, misschien dat er voor een korte periode een mogelijkheid is.

Dhr. Brands vraagt of de geplaatste "chicane" doel treft?

Mw. de Boer antwoordt dat dit helaas niet alle fietsers afschrikt, maar dat de politie nu kan handhaven. Er zijn nog enkele overtreeders.

Dhr. v/d Boogert vraagt hoe het nu zit met de verkeerslichten bij de Prinsengracht?

Dhr. Schreuders meldt dat volgens hem in week 33 nu echt schot in de zaak moet komen. Een VerkeersRegelInstallatie is maatwerk. De oude kast zal nu met nieuw binnenwerk geplaatst worden.

Dhr. Doeswijk vraagt waar hij zich kan melden voor het ophangen van de kijkdozen waar hij nu bijna gereed mee is?

Dhr. Brands antwoordt dat zij een afspraak zullen maken om de zaken door te spreken.

Mw. Peperkoorn meldt dat in week 33 de schilders komen voor werkzaamheden aan het pand. Er zal een stelling worden geplaatst. Zij vraagt zich af hoe dit gaat in combinatie met de werkzaamheden op de Nwe. Vijzelgracht?

Dhr. Schreuders antwoordt dat de schilder een vergunning heeft aangevraagd voor de werkzaamheden. Bij de afgifte hiervan zijn afspraken gemaakt. De schilder zal zijn werkwijze aanpassen.

5. VOLGENDE VERGADERING

De volgende BCU vergadering vindt plaats op 18 augustus 2003 om 17.00 uur in de bouwkeet aan de Lijnbaansgracht/Vijzelgracht.

6. SLUITING

Claudia Metz bedankt iedereen voor het komen en sluit om 18.00 uur de vergadering.

PRESENTIELIJST

Bewoners/Belanghebbenden

Dhr. H. van den Berg	Bewoner
Dhr. P. Doeswijk	Bewoner
Mw. A. Peperkkorn	Bewoner
Dhr. H. van den Boogert	M2L BV
Dhr. J. Monasso	Buurtraad
Dhr. J. Harm sr.	Jos Harm BV
Mw. R. Mulder	Café Mulder
Dhr. M.J. v/d Maas	De Gelachkamer
Mw. M. de Boer	Politie Prinsengracht

Stadsdeel Amsterdam Centrum

Dhr. R. Schreuders

Aannemer Max Bögl

Dhr. G. Burger

Adviesbureau Noord/Zuidlijn v.o.f.

Dhr. J.D. Brands

Projectbureau Noord/Zuidlijn

Mw. C. Metz

Dhr. R. Uivel

Mw. S. de Klerk (notulen)