



vergadering	:	BegeleidingsCommissie Uitvoering Vijzelgracht
afdeling	:	Informatiepunt Noord/Zuidlijn
datum en tijd	:	29 september 2003, 17.00-18.00 uur
aanwezig	:	zie presentielijst
afwezig	:	
kopie aan	:	

1. OPENING

Mw. Jonathans, coördinator projectbegeleiding Noord/Zuidlijn en voorzitter, opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Zij zal voor deze vergadering het technisch voorzitterschap overnemen van mw. Goedvolk, die pas sinds kort in functie is getreden. Een voorstelronde volgt.

2. MEDEDELINGEN

- Dhr. Brands is afwezig, dhr. de Graaf neemt de zaken waar. De aanmerkingen van dhr. Brands in het verslag zullen de volgende BCU behandeld worden.
- De bouwlogistiek en de werkzaamheden aan de diepwanden komen in de volgende bijeenkomst aan de orde.
- Dhr. de Nijs is aanwezig en hij zal nadere toelichtingen geven over de grondwaterbewegingen rond en op de Vijzelgracht.

3. TOELICHTING OP GRONDWATERBEWEGINGEN

Dhr. de Nijs wil graag uitleg geven over de grondwaterbewegingen aan de hand van vragen van de bewoners. Dhr. Roos zegt dat er problemen zijn met het grondwater. Het water kan slecht weg uit de binnenhoven. Dit kon eerst weg door de grachten, maar die zijn er nu niet meer. Door obstakels in de grond wordt dit probleem steeds erger. Eerst was er zand, wat zorgde voor een natuurlijke drainage. Als de metro er is, zal al het grondwater door een vernauwing van 6m moeten. Er was toegezegd dat er metingen zouden komen en drainage, maar dhr. Roos kan dit nergens terugvinden op de planning. Hij is er al sinds 1999 mee bezig, en pas sinds kort voert men metingen uit. Het probleem is dat het water zich ophoopt in de binnentuinen, wat soms tot overstromingen van kelders leidt. Dhr. de Nijs dacht juist dat men bang zou zijn voor grondwateronttrekking tijdens de bouw. Hij maakt een tekening en legt uit dat als het water de grond inzakt, het eerst op een veenlaag stoot. Als het daardoorheen is gezakt, gaat het onder huizen door naar de gracht. Het probleem is eigenlijk de veenlaag, niet de obstakels die daarna komen. Zand laat namelijk 100 keer sneller water door dan veen. Er zal een nieuw zandbed komen, maar als de grootste bezorgdheid het volstromen van de binnentuinen is, zal drainage niet veel helpen.

Dhr. Monasso constateert het tegenovergestelde: het peil in zijn waterkelder is wéér 2 cm gedaald. Een paar zomers geleden was hij helemaal vol, het waterpeil staat nu 40 cm lager. Hij wil er graag in kleinere kring over praten. Over de meetpunten zegt hij dat die voor aan de straat zitten, maar 150 m verderop wordt een heel ander gedrag geconstateerd. Dhr. van den Boogert vraagt of er een tekening is van de grondwaterstromen, maar dhr. de Nijs weet dit niet, hij heeft die in ieder geval niet bij zich. Dhr. Roos wil concrete oplossingen. Dhr. de Nijs zegt dat de meetpunten een dicht net zijn, ze geven informatie af op het netwerk. Het is vooral bedoeld tegen droogtrekking. Dhr. Wassenberg zegt dat men moet weten hoe de stromingen ondergronds plaatsvinden. Dhr. de Nijs zegt dat de waterstandverschillen geregeld worden door de waterstand in de grachten. Als het

water in de gracht 1 m omhoog gaat, dan heeft dit meteen effect op de grondwaterstand. Hij merkt ook op dat zoet water niet voorbij zout water zakt. Dhr. Wassenberg vraagt waardoor het verschil in grondwaterstand dan ontstaat. De oorzaak hiervan is niet geheel duidelijk. Dhr. Monasso vindt dat er een objectieve derde moet worden aangewezen die een aantal kelders als meetpunt moet aanmerken. Dhr. de Nijs antwoordt dat er 28 meetpunten zijn voor station Vijzelgracht en dat deze meetpunten alle hetzelfde peil hebben als de grachten. Dhr. Monasso heeft iets gehoord over het 'hollen' en 'bollen' van grondwaterstanden. Dhr. de Nijs legt dit uit a.d.h. van een tekening. Mw. Jonathans wil het punt graag afsluiten en stelt voor hierover een aparte bijeenkomst te houden. Er wordt via Mw. Goedvolk een afspraak gemaakt.

4. TERUGBLIK EN VOORUITBLIK

Dhr. van Hoof vertelt over de werkzaamheden van de afgelopen en komende 2 weken.

De afgelopen 14 dagen is men bezig geweest met het trekken van palen en het zetten van de damwanden. Men zal blijven doorgaan met het trekken van palen. In week 42 zal men beginnen met het zoeken naar obstakels, zoals de kademuren. Op dinsdag 7 en woensdag 8 oktober a.s. zullen drie platanen aan het begin van de Weteringschans gekapt worden. De hekken achteraan worden teruggezet bij de apotheek. Er komt een chicane om fietsers tegen te houden bij Myrabelle. Over 1,5 à 2 weken zullen de hekken weer op hun plaats staan. Als de kijkdozenparade begint, zal men klaar zijn met de boringen. De volgende BCU, als dhr. Brands weer aanwezig is, wordt er informatie verstrekt over het maken van diepwanden en de aantallen vrachtritten die dit met zich mee zal brengen.

5. VORIG VERSLAG

- Dhr. Wassenberg vraagt hoe het zit met de borden die geplaatst zouden worden voor fietsers. Dhr. van Hoof antwoordt dat er 8 borden geplaatst zijn vanaf de Prinsengracht. Dhr. Harm zegt dat de afstanden tussen de borden te groot zijn. Dhr. van Beeten zal ernaar kijken, en indien nodig zal hij het laten handhaven.
- Dhr. Monasso vraagt naar de bliksemschicht die op de weg zou komen en de zebra die overgeschilderd zou worden. Dhr. van Beeten zegt dat er lelijke gaten in de rijbaan zitten die binnenkort geasfalteerd zullen worden. De weg zal dan tijdelijk afgezet worden en dan kan men tevens de bliksemschicht op de weg aanbrengen. Mw. van der Voort wil graag knipperbollen, ze vindt het doodeng omdat er zoveel kinderen langskomen. De heer Van Beeten meldt dat deze knipperbollen tegenwoordig niet meer gebruikt worden. De nieuwe wijkteamchef op het politiebureau Prinsengracht mw. Marjolein Smit heeft toegezegd dat er meer snelheidscontroles zullen komen.
- Er is nog geen nieuws over de milieuvergunning voor de bentonietinstallatie.
- Dhr. Harm merkt op dat er in het verslag staat: "Het geeft de bewoners vertrouwen dat de apparatuur goed werkt", terwijl hij dit zelf niet heeft aangegeven. Deze opmerking zal veranderd worden in: "Het geeft een aantal bewoners vertrouwen dat de apparatuur goed werkt".
- Dhr. Harm wil graag meer horen over de MIP-methode, hij wil graag uitleg hierover het volgende verslag. Mw. Jonathans zegt dat het zal worden opgenomen in het volgende verslag.

6. RONDVRAAG

- Mw. Derksen wil meer weten over het pompstation dat in haar omgeving geplaatst wordt. Het betreft een pomp die 60 dB zou produceren. Ze had hier eerder iets over willen horen. Dhr. van Hoof zegt dat deze voor het doorpompen van de bentoniet door de leidingen is. De installatie komt bij de brug. Mw. Derksen uit haar verontwaardiging dat hierover niet eerder melding is gemaakt op de BCU. Er slapen daar mensen vlakbij, ze vindt het niet fatsoenlijk dat zij dit via een brief van de Bovengrondse moet vernemen. Ze hebben als bewoners al zoveel gehad en dit is erg ingrijpend. Dhr. van Hoof zegt dat ze gelijk heeft, maar dat men het nog niet zolang weet. De pomp is echter niet 6 m hoog maar hooguit 3 m en produceert niet meer dan 50 dB. Bovendien wordt hij alleen overdag gebruikt. Hij wordt op veren geplaatst en blijft ± 1,5 jaar staan. De vergunningaanvraag is nog lopende. Mw. Derksen vindt het heel erg, de bewoners van haar pand hebben al zoveel geslikt omdat ze weten dat de metro er toch moet

komen, maar dit vindt ze te grof. De afvoer van zand moet ook nog gebeuren. Dhr. van Beeten zegt dat dit wordt uitgezocht, alle transport zou over brug 84 gaan maar dit kan nu niet meer, dus moet men een andere route vinden. Mw. Jonathans zegt toe uit te zoeken wat er met het pompstation aan de hand is

- Dhr. Monasso bemerkt dat ontwikkelingen vaak leiden tot een fait-accompli, dus hij wil nu graag meer weten over de startnotitie (in het vorige verslag foutief aangeduid als stadsnotitie). Dhr. van Beeten zegt dat de wethouder hier uitspraak over moet doen. Er komt zoals te doen gebruikelijk ruim van te voren inspraak.
- Er schijnt een grote dumpplek van vuil te zijn aan het begin van de F. Simonszstraat. De reinigingsdienst is al gebeld. Dhr. van Beeten merkt dit aan als aandachtspunt aan de reiniging.
-

De volgende BCU vergadering vindt plaats op 13 oktober 2003 om 17.00 uur in de bouwkeet aan de Lijnbaansgracht / Vijzelgracht.

PRESENTIELIJST

Bewoners/Belanghebbenden

Dhr. H. van den Berg	Bewoner
Mw. M. Derksen	Bewoner
Mw. A. Peperkoorn	Bewoner
Dhr. A. van Zwieten	WéVé
Dhr. B. Roos	WéVé
Dhr. Harm sr.	Jos Harm BV
Dhr. T. Wassenberg	Autobedrijf Wassenberg
Dhr. J. Monasso	Bewoner
Dhr. H van den Boogert	Bewoner
Mw. M. de Boer	Politiebureau Prinsengracht
Mw. L. Corvers	Bewoner
Dhr. S. Janssen	Bewoner
Dhr. W. van Dongen	Myrabelle
Mw. E. v/d Voort	Bewoner
Dhr. J. Hendriks	Bewoner
Dhr. H. van Beeten	Stadsdeel Amsterdam Centrum

Aannemer Max Bögl

Dhr. B. van Hoof
Dhr. G. Burger

Adviesbureau Noord/Zuidlijn v.o.f.

Dhr. R. de Graaf
Dhr. R. de Nijs

Projectbureau Noord/Zuidlijn

Mw. E. Jonathans
Mw. E. Goedvolk
Dhr. R. Uivel
Mw. L. Wennekes (notulen)