



concept-VERSLAG 46

Vergadering : BegeleidingsCommissie Uitvoering (BCU) Vijzelgracht
Afdeling : Projectbureau Noord/Zuidlijn
Datum en tijd : Maandag 27 september 2004, 17.00 – 18.00 uur
Aanwezig : Zie presentielijst

Volgende vergadering op 25 oktober 2004, 17.00 – 18.00 uur

1. OPENING

Dhr. Klinkert opent de vergadering.

2. MEDEDELINGEN

- Dhr van Beeten is afwezig. In verband met een aantal zaken (zie hieronder) vraagt **dhr Brands** hem contact op te nemen met dhr Harm.

3. VORIG VERSLAG (Nummer 45)

- Het verslag van de vorige keer is verslagnummer 45 (i.p.v. 44).
- Ter hoogte van de F. Simonstraat en de Lijnbaansgracht wordt het definitieve riool aangebracht, vier meter diep. Start: februari 2005. **Dhr Brands** nodigt HDT tijdelijke maatregelen, dhr Van Alphen uit voor de BCU-vergadering in november.
Mw. Pieper heeft contact gehad met dhr De Nijs van het Adviesbureau N/Zlijn i.v.m. grondwaterstanden. Er worden al geruime tijd metingen gedaan door de aannemer en DWR. De aannemer heeft ongeveer 30 peilbuizen en deze worden wekelijks geregistreerd. DWR heeft ca. 20 buizen die de lange historie kunnen weergeven. Al deze gegevens worden gebundeld in een informatiesysteem. Daaruit volgt een analyse van de gegevens. Dit is een analyse over een veel groter gebied. Op 22 september heeft er een bespreking plaatsgevonden over het resultaat. Resultaten worden daarna in het Project Bureau besproken. Er is erg veel aandacht voor. Zodra dhr. De Nijs voldoende gegevens heeft om mee naar buiten te komen, wordt hij uitgenodigd een toelichting te geven in de BCU. **Actie Mw Pieper**
De heer Roos dringt er op aan vooral te blijven meten en de grondwaterstanden in de gaten te blijven houden.
- Naar aanleiding van actiepunt Leefbaarheidmaatregelen VZG meldt mw Pieper dat er een brief is verstuurd over de leefbaarheidmaatregelen. Behalve mw Derksen heeft niemand deze ontvangen. **Mw Pieper** zoekt uit hoe de verspreiding is gegaan en zegt toe de brief alsnog bij de betreffende woningen te bezorgen. De aanwezigen vinden de adressering onduidelijk en te algemeen. Men vindt een gerichte benadering beter. Mw. Pieper zegt toe de volgende brief gericht te verspreiden. Mw Derksen vraagt goed op huisnummering (met letters) te letten.
- Mw. Pieper licht de brief toe: et gaat om een financiële bijdrage voor woningen aan de bouwput die ramen hebben die recht uitkijken op de VZG. De vergoeding geldt met terugwerkende kracht gedurende de periode van diepwanden. Mw Derksen vraagt wie in haar pand in aanmerking komt voor de regeling. Mw Pieper antwoordt te hebben gekeken naar woningen met ramen grenzend aan de bouwput.
- De actie van de heer van Beeten (schoon laten maken van afwateringskolken bouwterrein) blijft staan. **Dhr Brands** neemt contact op met dhr Van Beeten.
- Actie naar aanleiding verzakking stoep bij café Mulder en de Gelagkamer is afgerond door dhr Van Hoof.

4. TERUGBLIK & VOORUITBLIK

- De laatste diepwanden worden gemaakt, gereed 5 oktober. Daarna wordt het terrein leeggemaakt en gaat alle materieel weg.
- De ontgraving van de verdeelhal Zuid is nu op diepte. De komende tijd wordt een betonnen vloer aangebracht. De vele regen zorgde voor overlast. Daarom is extra bemaling aangebracht. Gereed: eind februari 2005.
- Er wordt begonnen met het herstellen van de Lijnbaansbrug.
- Eind oktober (week 44) wordt de doorsteek 2^e Weteringdwarsstraat teruggebracht. Dit zal een zeer veilige doorsteek worden met verkeerslichten. De huidige doorsteek wordt later verplaatst tot over de brug (bij nr. 49) waarna de doorsteek 2^e Weteringdwars weer weggehaald wordt.

- Het dak van het station wordt aangelegd in vakken van 30 meter waarbij de werkzaamheden achter elkaar aanlopen.

5. RONDVRAAG

- Dhr Tilanus vraagt wat er wordt gedaan om geluidsoverlast te voorkomen (stillere machines, rustig wegrijden door vrachtwagens, niet toeteren, reinigingswagen, knijpen i.p.v. hameren). Dhr Klinkert antwoordt dat binnen twee maanden de resultaten bekend zijn van een onderzoek naar geluidsreductie. Hij legt voorts uit dat gedrag van werknemers (zoals het toeteren) de verantwoordelijkheid is van dhr Brand. De reinigingswagen rijdt vaak om de boel schoon te houden. Dhr Klinkert dringt erop aan om niet te hameren maar te knijpen.
- Dhr Harm vraagt naar de diepte van de boorpijp. Dhr Brands antwoordt: 26 meter onder NAP.
- Dhr Harm zegt niets gemerkt te hebben van de schoonmaakactie Lijnbaansgracht op 8 sept. Dit was een stadsdeelactie.
- Dhr Roos zegt dat zijn verzoek om het spatzeil bij Panini in de weekeinden te verwijderen niet serieus werd genomen. Hij kreeg te horen dat het te veel werk was en verbaasde zich daarover. Dhr Brands geeft dit toe en verontschuldigt zich.
- Dhr Van Dongen vraagt waar de hekken komen als het materiaal is afgevoerd. Antwoord: deze komen op de diepwanden te staan.
- Mw Peperkoorn constateert dat het vorige verslag niet goed was. De juiste versie wordt uitgedeeld.
- Mw Mulder vraagt naar het grote bord van Max Bögl. Dhr Brands meldt dat dit wordt weggehaald.
- Dhr Tilanus vraagt naar de afstelling van de stoplichten bij de Prinsengracht. **Dhr Brands** vraagt dhr Van Beeten hier naar te kijken.

6. VOLGENDE BCU

De volgende vergadering zal op 25 oktober van 17:00 tot 18:00 plaatsvinden in de bouwkeet aan de Lijnbaansgracht/Vijzelgracht.

ACTIELIJST

Nr.	Actie	Naam	Datum
1	Afstemming aantal zaken met Han van Beeten.	Jan Brands	z.s.m.
2	Uitnodigen dhr Van Alphen.	Jan Brands	nov.
3	Uitnodigen Richard de Nijs,	Marleen Pieper	25-10-04
4	Nagaan bezorging bewonersbrief leefbaarheidmaatregelen.	Marleen Pieper	z.s.m.
5	Navraag afstelling stoplichten Prinsengracht.	Jan Brands	z.s.m.

VEEL GEBRUIKTE AFKORTINGEN

BCU BegeleidingsCommissie Uitvoering
VZG Vijzelgracht
NZL Noord/Zuidlijn
MIP Mixed in place, een techniek om de grond te verstevigen
BLVC Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid, Communicatie
(H)DT (Hoofd) Dagelijks Toezicht

WWU Werkgroep Werk in Uitvoering. Deze werkgroep beoordeelt werken op, aan en in de openbare ruimte, om de (gevoelsmatige) overlast voor het verkeer binnen aanvaardbare grenzen te houden.
DIVV Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer
GVB Gemeente Vervoer Bedrijf
Wévé Wetering Verbetering

PRESENTIELIJST

Bewoners/Belanghebbenden

Mw. L. Mulder	Café Mulder
Mw. M. Derksen	Bewoner
Mw. A. Peperkoorn	Bewoner
Dhr. Roos	Wévé
Dhr. Zwieten	Wévé
Dhr. Maas	Café de Gelaghkamer
Dhr. J. Harm sr	Jos Harm BV
Dhr. Tilanus	Bewoner
Dr. Van Dongen	Myrabelle

Aannemer Max Bögl

Dhr. G. Burger

Projectbureau Noord/Zuidlijn

Dhr. A. Klinkert (voorzitter)
Mw. M. Pieper
Mw. M. Wybenga (notulen)

Adviesbureau Noord/Zuidlijn v.o.f.

Dhr. J. Brands