



VERSLAG 54

Vergadering	BegeleidingsCommissie Uitvoering (BCU) Vijzelgracht
Vergaderdatum	9 mei 2005
Aanwezig	Bewoners/ondernemers: dhr. V.d. Berg, dhr. Harm, dhr. V.d. Boogert, mevr. Derksen, mevr. Mulder, dhr. Wassenberg, dhr. V.d. Maas, dhr. Monasso, dhr. Ahmed, mevr. De Boer Noord/Zuidlijn: dhr. Brands, dhr. Pargas, dhr. Klinkert, mevr. Pieper Stadsdeel Centrum: dhr. Van Beeten
Contactpersoon	Marleen Pieper
Doorkiesnummer	020 470 4070
E-mail	m.pieper@ivv.amsterdam.nl

Volgende vergadering op 6 juni 2005, 17.00 – 18.00 uur

1. Opening

Dhr. Klinkert opent de vergadering.

2. Mededelingen

Ben van Hoof is op vakantie

3. Vorig verslag (Nummer 53)

Geen opmerkingen

4. Terugblik/Vooruitblik

Het **jetgrouten** is hervat en moet volgens contract op 15 juli af zijn.

De **nieuwe doorsteek** ter hoogte van de Nieuwe Looierstraat is gerealiseerd. Er zijn verkeerslichten bij geplaatst, die op aanvraag op groen springen. De belijning en het zebrapad worden nog bijgewerkt.

Verdeelhal Zuid: driekwart van de vloer is gestort. De wapening voor de wanden wordt gemaakt. Er wordt extra bemaling ingezet voor de vloer van de roltrappenbak. De vloer van de liftput (voor snackbar Eucalyptus) wordt gemaakt met onderwaterbeton. Nu wordt deze put nog uitgegraven.

Brug 86 (over de Lijnbaansgracht): het oostelijk gedeelte van deze brug wordt gesloopt en opnieuw opgebouwd. De sloop begint vanaf 16 mei. Er wordt een houten noodbrug gemaakt voor voetgangers. De nieuw te maken brug krijgt dezelfde hoogte en hetzelfde aanzicht als de oorspronkelijke brug.

5. Rondvraag

- a) Mevr. Pieper meldt dat met het sluiten van de doorsteek ter hoogte van de Lijnbaansgracht en met de sloop van brug 86, de ondernemers aan de Nieuwe Vijzelstraat niet meer bereikbaar zijn met de auto. Deze ondernemers kunnen laden en lossen via de oude doorsteek, dagelijks tussen 7.00 en 11.00 uur. Het hek wordt dan voor hen geopend. Deze ondernemers zijn hierover ingelicht. De oude doorsteek blijft ook bruikbaar als calamiteitenroute.
- b) Dhr. Van der Maas vraagt of het lifthuisje nu al gemaakt wordt. Mevr. Pieper zoekt uit. **Actie Marleen Pieper**
- c) Dhr. Harm meldt dat een PUR-wagen langdurig de nieuwe doorsteek geblokkeerd heeft. Dhr. Brands onderneemt actie. **Actie Jan Brands**
- d) Dhr. Harm vraagt om een schriftelijke reactie op zijn brief. **Actie Arie Klinkert**
- e) Dhr. Monasso vertelt dat er veel stankoverlast is bij windstil weer. Dhr. Brands meldt dat er ook overlast is bij oostenwind en dat er veel smog hangt de laatste weken, wat de stankoverlast verheft. Er is een onderzoek ingesteld naar de stankoverlast. Dit onderzoek zal echter voor deze fase van het jetgrouten te laat komen. In deze fase wordt wel streng gelet op tankauto's die te veel stank of te veel geluid veroorzaken.
- f) Dhr. Monasso vraagt naar alle geplande gaten en uitstulpsels (zoals luchtgaten) van het station Noord/Zuidlijn in de omgeving Vijzelgracht. Dit i.v.m. de klankbordgroep over de herinrichting

Vijzelgracht, waar het belangrijk is om beeldbepalende facetten te bespreken. Mevr. Pieper zoekt uit.

Actie Marleen Pieper

- g) Dhr. Van den Boogert vraagt hoe het "jetgroutavontuur" financieel is afgelopen voor de gemeente. Dhr. Klinkert vertelt dat dit uit de toekomst moet blijken. Er is nu alleen een contract gemaakt voor Vijzelgracht Oost. Vijzelgracht West, Ceintuurbaan en Rokin volgen nog. Pas na deze gunning weten we of we binnen het budget blijven.
- h) Dhr. Wassenberg vraagt hoe lang de nieuwe doorsteek er blijft liggen. Dhr. Brands meldt dat deze blijft liggen tot dat daar het dak gemaakt wordt. Dan zal de doorsteek verschuiven.
- i) Mevr. Mulder vraagt waar ze het huisvuil moet aanbieden als de brug dicht is. Dhr. Van Beeten meldt dat er een plek voor aangewezen wordt.
- j) Mevr. Mulder vraagt waar de hekken komen als de brug klaar is. Dhr. Brands meldt dat dat nog niet bekend is, maar er altijd zo veel mogelijk ruimte aan de omgeving wordt gegeven.

6. Volgende BCU

De volgende vergadering is op 6 juni van 17.00 – 18.00 in de bouwkeet aan de Lijnbaansgracht/Vijzelgracht.

Actielijst

Nr.	Actie	Naam	Datum
54-1	Uitzoeken wanneer lifthuisje gemaakt wordt	Marleen Pieper	09-05-05
54-2	Actie ondernemen t.a.v. PUR wagen die doorsteek blokkeert	Jan Brands	09-05-05
54-3	Schriftelijk reactie op brief van dhr. Harm	Arie Klinkert	09-05-05
54-4	Overzicht van beeldbepalende facetten van Noord/Zuidlijn	Marleen Pieper	09-05-05

VEEL GEBRUIKTE AFKORTINGEN

BCU	BegeleidingsCommissie Uitvoering	LBG	Lijnbaansgracht
BLVC	Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid, Communicatie	NVS	Nieuwe Vijzelstraat
DIVV	Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer	NAP	Nieuw Amsterdams Peil
DMB	Dienst Milieu- en Bouwtoezicht	NZL	Noord/Zuidlijn
GVB	Gemeente Vervoer Bedrijf	Wévé	Wetering Verbetering
(H)DT	(Hoofd) Dagelijks Toezicht	WWU	Werkgroep Werk in Uitvoering. Deze werkgroep beoordeelt werken op, aan en in de openbare ruimte, om de (gevoelsmatige) overlast voor het verkeer binnen aanvaardbare grenzen te houden.
MIP	Mixed in place, een techniek om de grond te verstevigen		
VZG	Vijzelgracht		